

COMUNE DI PRALI

Frazione Ghigo n. 16 - 10060 Prali - Tel. 0121 807513 - Fax 0121 806998 - E-mail: ufftecnico.prali@ruparpiemonte.it
Ufficio Tecnico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per la durata di quindici giorni con decorrenza dal 09/11/2017

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Graziano SOLARO

AREA 6
DETERMINAZIONE
n. 115 del 02/11/2017

SERVIZIO

0904	Servizio idrico integrato
------	---------------------------

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato. "Intervento di rifunzionalizzazione dell'acquedotto in loc. Ghigo" modifica di contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 1), lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0904;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio del 06.07.2017, n. 61, mediante la quale sono stati aggiudicati i lavori di rifunzionalizzazione dell'acquedotto in località Ghigo alla ditta Gaydou Renzo S.a.s. con sede in Via Provinciale n. 146 - 10060 Inverso Pinasca i lavori di cui all'oggetto per l'importo di € 42.950,68 oltre I.V.A. di legge;

Dato atto che durante l'esecuzione delle opere è emersa la necessità di eseguire delle modifiche progettuali nel rispetto delle caratteristiche generali del progetto;

Ritenuto opportuno procedere modifica di contratto durante il periodo di efficacia, così come previsto dall'art. 106 comma 1), lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e che il direttore dei lavori, Ing. Piergiuseppe Daviero, ha trasmesso apposita relazione esplicativa delle ragioni che suggeriscono la necessità di adottare apposita variazione;

Dato atto che la modifica suddetta, predisposta per l'importo complessivo di € 66.170,00 così suddivisi:

1	Importo lavori		
	importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	53.437,00
	Importo oneri per la sicurezza	€	2.563,00
	Importo totale lavori	€	56.000,00
	Ribasso contrattuale (- 24,42%)	€	13.049,32
	Importo lavori netto del ribasso d'asta	€	40.387,68
	Oneri della sicurezza		2.563,00
1	Importo contrattuale		42.950,68
2	Opere Aggiuntive		
	Totale da computo Metrico		11.350,29
	Ribasso contrattuale (-24,42%)		2.771,74
2	Totale opere aggiuntive		8.578,33
3	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	I.V.A. 10% (2 + 1)		5.152,90
	Spese tecniche per progettazione D.L. - CSP - CSE	€	7.478,00
	C.N.P. (4% su a)	€	299,12
	I.V.A. 22% Sulle spese Tecniche	€	1.710,97
3	Totale delle somme a disposizione	€	14.640,99
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	66.170,00

è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia di opere aggiuntive
- Computo metrico;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Schema di atto di sottomissione;

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;

- di approvare la modifica, di contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 1), lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, connessa ai lavori di rifunzionalizzazione acquedotto in località Ghigo, redatta dall'Ing. Piergiuseppe Daviero, per l'importo complessivo di € 66.170,00 così suddivisi:

1	Importo lavori		
	importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	53.437,00
	Importo oneri per la sicurezza	€	2.563,00
	Importo totale lavori	€	56.000,00
	Ribasso contrattuale (- 24,42%)	€	13.049,32
	Importo lavori netto del ribasso d'asta	€	40.387,68
	Oneri della sicurezza	€	2.563,00
1	Importo contrattuale		42.950,68
2	Opere Aggiuntive		
	Totale da computo Metrico		11.350,29
	Ribasso contrattuale (- 24,42%)		2.771,74
2	Totale opere aggiuntive		8.578,33
3	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	I.V.A. 10% (2 + 1)	€	5.152,90
	Spese tecniche per progettazione D.L. – CSP - CSE	€	7.478,00
	C.N.P. (4% su a)	€	299,12
	IVA 22% Su spese Tecniche	€	1.710,97
3	Totale delle somme a disposizione	€	14.640,99
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	66.170,00

- di approvare la seguente documentazione:

- Relazione di perizia di opere aggiuntive
- Computo metrico;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Schema di atto di sottomissione;

- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di € 66.170,00 per € 3.700,00 al piano dei conti 2.02.01.09.010 (capitolo 3344) del Bilancio 2017 gestione residui, per € 1.636,04 al piano dei conti n. 2.02.01.09.010 (Capitolo 3342) del Bilancio 2017 gestione residui, per € 9.488,09 al piano dei conti 2.02.01.09.010 (capitolo 3342) del Bilancio 2017 gestione residui (Imp. 2016-507), per € 51.345,87 al piano dei conti n. 2.02.01.09.010 (Capitolo 3342) del Bilancio 2017 gestione competenza (Imp. 2017-507);

Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL